

Dicionário da EAP

Projeto: Auditório

Data: 28/02/2015

Item da EAP	1.2.1.1	Entrega	Desenhos - Iluminação
Descrição			
Duração	20 dias	Elaboração de desenhos de iluminação normal e de emergência do auditório atendendo aos requisitos da norma NBR 5410 (iluminamento mínimo 500lux).	
Início	02/03/15		
Término	22/03/15		
Orçamento	R\$ 3.000,00	Critérios de aceitação	
Aceitação mediante apresentação da memória de cálculo ratificando os desenhos.			
Existe contrato para este pacote de trabalho? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
Atividade	Responsável	Recursos	
Elaborar memória de cálculo de iluminação	Elias Miguel	1 projetista; Software de cálculo luminotécnico	
Elaborar desenho de iluminação normal	Elias Miguel	1 desenhista; Software CAD	
Elaborar desenho de iluminação de emergência	Elias Miguel	1 desenhista; Software CAD	

Item da EAP	1.2.1.2	Entrega	Desenhos – Tomadas de Força
Descrição			
Duração	15 dias	Elaboração de desenhos de circuitos para tomadas de força conforme norma NR-10, contemplando a instalação de todos os equipamentos. Deverá ser elaborado também o lay-out do auditório.	
Início	23/03/15		
Término	06/04/15		
Orçamento	R\$ 1.000,00	Critérios de aceitação	
Aceitação mediante apresentação da memória de cálculo ratificando os desenhos.			
Existe contrato para este pacote de trabalho? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
Atividade	Responsável	Recursos	
Elaborar memória de cálculo dos circuitos de força	Elias Miguel	1 projetista; Software de cálculo de cabos elétricos	
Elaborar desenhos de lay-out e tomadas de força	Elias Miguel	1 desenhista; Software CAD	

Dicionário da EAP

Projeto: Auditório

Data: 28/02/2015

Item da EAP	1.4.2	Entrega	Multi-Mídia – Aquisições
Descrição			
Duração	120 dias	Compra dos equipamentos de multi-mídia que serão instalados no auditório. Equipamentos: Projetor, Sistema de Som, Computador.	
Início	04/05/15		
Término	01/09/15		
		Critérios de aceitação	
Orçamento	R\$ 25.000,00	Aceitação mediante compra de equipamentos de fabricantes sólidos no mercado. Necessário ter garantia de 6 meses.	
Existe contrato para este pacote de trabalho? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
Atividade	Responsável		Recursos
Elaborar plano de aquisições de multi-mídia	Mario		
Elaborar especificação técnica para compra dos equipamentos	Maria		
Elaborar carta-convite para proponentes	Maria		

Item da EAP	1.4.3	Entrega	Multi-Mídia – Instalação (Serviço)
Descrição			
Duração	70 dias	Realizar a instalação de todos os equipamentos de multi-mídia do auditório.	
Início	01/09/15		
Término	10/11/15		
		Critérios de aceitação	
Orçamento	R\$ 15.000,00	Aceitação mediante inspeção no local.	
Existe contrato para este pacote de trabalho? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Atividade	Responsável		Recursos
Instalar projetor	Luiz Gustavo		
Instalar sistema de som	Luiz Gustavo		
Instalar computador	Luiz Gustavo		